

Kreditabrechnungen

Kenntnisnahme und Beschluss; Direktion Präsidiales und Finanzen

1. Ausgangslage

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. G) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. D) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. C) der Gemeindeordnung die Nachkredite über Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflichtungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen.

2. Zusammenfassung Kreditabrechnungen

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft:

Nr.	FK	Konto	Dir.	Objekt	Kredit	Jahr	Kosten	Abweichung	in %	Nachkredit GR	Nachkredit Parlament
1	P17009	5550.5031.4501	DUB	Gasel, Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsaufhebung	198'000.00	2016	230'429.95	32'429.95	16.38		32'429.95
2	P17008	3750.503.1680	DSL	Projektwettbewerb Niederwangen, Ried-Überbauung neue Unterstufenschule inkl. Sportplatz	310'000.00	2014	315'208.00	5'208.00	1.68	5'208.00	
3	P17010	3750.503.1110	DSL	Niederscherli, Umnutzung Rasenfeld zu Kunstrasenfeld	60'000.00 1'299'000.00 290'000.00	2011 2013 2013	1'564'983.90	- 84'016.10	- 5.09		

Der Gemeinderat orientiert über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Abrechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt:

Nr.	Datum letzte Buchung	Datum Abrechnung an FK
1	12.09.2017	13.11.2017
2	31.12.2015	01.09.2017
3	21.12.2016	11.12.2017

Es ist festzuhalten, dass die ordentlichen Garantiefristen (bis max. 5 Jahre) zu Verzögerungen bei der Abrechnung führen. Dies erweist sich als sinnvoll.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:

- Gasel, Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsaufhebung
- Projektwettbewerb Niederwangen, Ried-Überbauung neue Unterstufenschule inkl. Sportplatz
- Niederscherli, Umnutzung Rasenfeld zu Kunstrasenfeld

2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit:

- Fr. 32'429.95 zu Lasten Konto Nr. 5550.5031.4501 (Gasel, Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsaufhebung)

Köniz, 16. Mai 2018

Der Gemeinderat

Beilagen

1) Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament

Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament**Nr. 1 / Konto 5550.5031.4501 (Direktion DUB; FK-Nr. P17009)
Gasel, Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsaufhebung****Bewilligter Kredit**

29.06.2016 Gemeinderat

Fr. 198'000.00

Total bewilligter Kredit (exkl. MWST)**Fr. 198'000.00****Ausführungskosten**

Gemäss Kostenzusammenstellung

Fr. 230'429.95

Total Ausführungskosten (exkl. MWST)**Fr. 230'429.95****Abrechnung**

Bewilligter Kredit (exkl. MWST)

Fr. 198'000.00

Ausführungskosten (exkl. MWST)

Fr. 230'429.95

Kreditüberschreitung**16.38 %****Fr. 32'429.95****Einnahmen**

Private Hausanschlüsse (4 Stück)

Fr. 27'766.50

Subvention AWA (2 Hydranten)

Fr. 6'000.00

./ Vorsteuerkürzung Einnahmen

Fr. - 356.85

Total Einnahmen**Fr. 33'409.65****Nettokosten für die Gemeinde**

Ausführungskosten

Fr. 230'429.95

+ Interne Leistungen (gemäss GRB 391 Fr. 60'000.00)

Fr. 79'504.45

./ Einnahmen und Subventionen

Fr. - 33'409.65

Nettokosten für die Gemeinde**Fr. 276'524.75****Begründung**

Die Kostenüberschreitung entstand durch höhere Baumeisterkosten, bedingt durch den höheren Aufwand des Schachtabbruchs und der Erstellung privater Hausanschlüsse.

Revisionsbemerkungen

Der Kreditbeschluss wurde aufgrund der Höhe des Betrages durch den Gemeinderat gefällt. Da die Ausführungskosten Fr. 220'000.00 übersteigen, liegt die Kompetenz für den Nachkredit beim Parlament.

Die Baumeisterarbeiten wurden freihändig vergeben. Aufgrund der Höhe der Ausführungskosten (> Fr. 150'000.00) hätten sie im Einladungsverfahren vergeben werden müssen. Der Grund für die freihändige Vergabe liegt darin, dass der Kanton als Strasseneigentümer die Belagsarbeiten weitflächig öffentlich ausgeschrieben hat. Die Offerte der Wasserversorgung Köniz basiert auf dieser Ausschreibung. Der vom Kanton beauftragte Unternehmer wurde von der Gemeinde Köniz ebenfalls gewählt, da bei einer Baumassnahme, bei der auf einer Länge von 510 m, 17 Einzellöcher und Quergräben erstellt werden, ein zweiter Unternehmer keinen Sinn macht. Hauptgründe, die gegen einen zweiten Unternehmer sprechen, sind unter anderem die Garantieansprüche und der Koordinationsaufwand.

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit den eben erwähnten Ausnahmen als richtig befunden.

Nr. 2 / Konto 3750.503.1680 (Direktion DSL; FK-Nr. P17008)**Projektwettbewerb Niederwangen, Ried-Überbauung neue Unterstufenschule inkl. Sportplatz****Bewilligter Kredit**

18.08.2014 Parlament

Fr. 310'000.00

Total bewilligter Kredit**Fr. 310'000.00**

Ausführungskosten

Gemäss Kostenzusammenstellung

Fr. 315'208.00

Total Ausführungskosten**Fr. 315'208.00****Abrechnung**

Bewilligter Kredit

Fr. 310'000.00

Ausführungskosten

Fr. 315'208.00

Kreditüberschreitung

1.68 %

Fr. 5'208.00**Nettokosten für die Gemeinde**

Ausführungskosten

Fr. 315'208.00

+ Interne Leistungen

Fr. 20'000.00

./. Einnahmen aus Depotgeldern

Fr. - 3'701.40

Nettokosten für die Gemeinde**Fr. 331'506.60****Begründung**

Bei Vorhaben dieser Art sind Abweichungen in diesem Bereich normal.

Revisionsbemerkungen

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 3 / Konto 3750.503.1110 (Direktion DSL; FK-Nr. P17010)**Niederscherli, Umnutzung Rasenfeld zu Kunstrasenfeld****Bewilligte Kredite**

16.11.2011 Gemeinderat

Fr. 60'000.00

11.02.2013 Parlament

Fr. 1'299'000.00

11.02.2013 Parlament

Fr. 290'000.00

Total bewilligter Kredit**Fr. 1'649'000.00****Ausführungskosten**

Gemäss Kostenzusammenstellung

Fr. 1'564'983.90

Total Ausführungskosten**Fr. 1'564'983.90****Abrechnung**

Bewilligter Kredit

Fr. 1'649'000.00

Ausführungskosten

Fr. 1'564'983.90

Kreditunterschreitung

- 5.09 %

Fr. - 84'016.10**Einnahmen**

Beitrag aus Sportfond

Fr. 84'000.00

Total Einnahmen**Fr. 84'000.00****Nettokosten für die Gemeinde**

Ausführungskosten

Fr. 1'564'983.90

+ Interne Leistungen

Fr. 85'000.00

./. Einnahmen

Fr. - 84'000.00

Nettokosten für die Gemeinde**Fr. 1'565'983.90****Begründung**

Die Reserven wurden nicht beansprucht. Der Kunststoffrasenbelag konnte kostengünstiger vergeben werden.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.