

## Kreditabrechnungen

Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen

### 1. Ausgangslage

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. G) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. D) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. C) der Gemeindeordnung die Nachkredite über Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflichtungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen.

### 2. Zusammenfassung Kreditabrechnungen

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft:

Nr.	FK	Konto	Dir.	Objekt	Kredit	Jahr	Kosten	Abweichung	in %	NK GR	NK PAR
1	P22003	3750.5060.0059	DBS	Pilotprojekte Neue ICT-Infrastruktur an Schulen	172'500.00 1'450'000.00 1'622'500.00	2013 2014	1'619'277.26	-3'222.74	-0.20		
2	P24002	2440.5010.0308	DPV	Wabern, Eichholz, Sanierung Uferweg	270'000.00	2021	267'960.49	-2'039.51	-0.76		
3	P23001	5550.5031.4332	DUB	Wabern, Grundwasserfassung Selhofen, Erneuerung Zubringerleitung	100'000.00 -20'000.00 1'950'000.00 2'030'000.00	2007 2010 2013	1'406'984.55	-623'015.45	-30.69		
4	P23002	5200.5040.2100	DUB	Verlegung der Recyclingsammelstelle Bläuacker	370'000.00	2016	299'876.90	-70'123.10	-18.95		
5	P23004	5600.5032.1300	DUB	Wabern, Doppelspurausbau Frischingweg-Wabern-Kehrsatz Nord / Kanalerneuerung	34'000.00	2018	0.00	-34'000.00	-100		

Der Gemeinderat orientiert über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Abrechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt:

Nr.	Datum letzte Buchung	Datum Abrechnung an FK
1	27.01.2022	19.09.2023
2	17.01.2024	03.06.2024
3	01.01.2024	01.07.2024
4	23.10.2023	28.11.2023
5	Keine	21.12.2023

Es ist festzuhalten, dass die längeren Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen bei der Abrechnung führen. Dies erweist sich als sinnvoll.

## **Antrag**

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:

- Pilotprojekte Neue ICT-Infrastruktur an Schulen
- Wabern, Eichholz, Sanierung Uferweg
- Wabern, Grundwasserfassung Selhofen, Erneuerung Zubringerleitung
- Verlegung der Recyclingsammelstelle Bläuacker
- Wabern, Doppelspurausbau Frischingweg-Wabern-Kehrsatz Nord / Kanalerneuerung

Köniz, 14. August 2024

Der Gemeinderat

## **Beilagen**

- 1) Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament

**Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament****Nr. 1 / Konto 3750.5060.0059 (Direktion DBS; FK-Nr. P22003)  
Pilotprojekte Neue ICT-Infrastruktur an Schulen****Bewilligte Kredite**

06.03.2013 Gemeinderat	Fr.	172'500.00
30.06.2014 Parlament	Fr.	1'450'000.00
<b>Total bewilligter Kredit</b>	<b>Fr.</b>	<b><u>1'622'500.00</u></b>

**Ausführungskosten**

Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr.	1'619'277.26
<b>Total Ausführungskosten</b>	<b>Fr.</b>	<b><u>1'619'277.26</u></b>

**Abrechnung**

Bewilligter Kredit	Fr.	1'622'500.00
Ausführungskosten	Fr.	1'619'277.26
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>- 0.20%</b>	<b><u>Fr. -3'222.74</u></b>

**Revisionsbemerkung**

Für Ausgaben in der Höhe von CHF 982'617.26 sind keine Aufträge, Offerten, Auftragsbestätigungen, etc. vorhanden. Es konnte deshalb nicht geprüft werden, ob die vereinbarten Bedingungen eingehalten wurden.

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit den eben genannten Ausnahmen als richtig befunden.

**Nr. 2 / Konto 2440.5010.0308 (Direktion DPV; FK-Nr. P24002)  
Wabern, Eichholz, Sanierung Uferweg****Bewilligter Kredit**

20.09.2021 Parlament	Fr.	270'000.00
<b>Total bewilligter Kredit</b>	<b>Fr.</b>	<b><u>270'000.00</u></b>

**Ausführungskosten**

Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr.	267'960.49
<b>Total Ausführungskosten</b>	<b>Fr.</b>	<b><u>267'960.49</u></b>

**Abrechnung**

Bewilligter Kredit	Fr.	270'000.00
Ausführungskosten	Fr.	267'960.49
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>- 0.76 %</b>	<b><u>Fr. -2'039.51</u></b>

**Nettokosten für die Gemeinde**

Ausführungskosten	Fr.	267'960.49
+ Interne Leistungen	Fr.	27'000.00
<b>Nettokosten für die Gemeinde</b>	<b>Fr.</b>	<b><u>294'960.49</u></b>

**Revisionsbemerkung**

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 3 / Konto 5550.5031.4332 (Direktion DUB; FK-Nr. P23001)**  
**Wabern, Grundwasserfassung Selhofen, Erneuerung Zubringerleitung**

**Bewilligter Kredit**

10.10.2007 Gemeinderat (exkl. MWST)	Fr. 100'000.00
01.12.2010 Gemeinderat (exkl. MWST)	Fr. -20'000.00
19.08.2013 Parlament (exkl. MWST)	Fr. 1'950'000.00
<b>Total bewilligter Kredit (exkl. MWST)</b>	<b><u>Fr. 2'030'000.00</u></b>

**Ausführungskosten**

Gemäss Kostenzusammenstellung (exkl. MWST)	Fr. 1'406'984.55
<b>Total Ausführungskosten (exkl. MWST)</b>	<b><u>Fr. 1'406'984.55</u></b>

**Abrechnung**

Bewilligter Kredit	Fr. 2'030'000.00
Ausführungskosten	Fr. 1'406'984.55
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>- 30.69 % <u>Fr. -623'015.45</u></b>

**Einnahmen**

Gemäss Rechnungstellung	Fr. 171'593.90
./. Vorsteuerkürzung Einnahmen	Fr. -1'150.85
<b>Total Einnahmen</b>	<b><u>Fr. 170'443.05</u></b>

**Nettokosten für die Gemeinde**

Ausführungskosten	Fr. 1'406'984.55
/. Einnahmen und Subventionen	Fr. -170'443.05
<b>Nettokosten für die Gemeinde</b>	<b><u>Fr. 1'236'541.50</u></b>

**Begründung**

Die Tiefbauarbeiten waren im KV zu pessimistisch gerechnet und konnten deutlich günstiger vergeben werden, Minderkosten CHF 180'000. Die Richtspülbohrung wurde vom Ingenieur im KV viel zu hoch berechnet. Dazu konnten die Arbeiten günstiger vergeben werden, Minderkosten CHF 360'000. Die Rohrlegearbeiten waren im KV zu hochgerechnet und konnten deutlich günstiger vergeben werden, Minderkosten CHF 140'000. Zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität wurde in Zusammenarbeit mit der Uni Neuenburg ein Grundwassermonitoring durchgeführt. Dies war im KV nicht vorgesehen und führte zu Zusatzkosten von CHF 50'000.

**Revisionsbemerkung**

Die Kreditbeschlüsse bzw. Anträge wurden vom Gemeinderat / Parlament exkl. MWST bewilligt, was nicht der üblichen Praxis der Gemeinde Köniz (vgl. Gemeindeverordnung Art. 105a) entspricht. Die MWST ist in den Ausführungskosten und Einnahmen nicht enthalten. Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben erwähnten Ausnahme als richtig befunden.

**Nr. 4 / Konto 5200.5040.2100 (Direktion DUB; FK-Nr. P23002)**  
**Verlegung der Recyclingsammelstelle Bläuacker**

**Bewilligter Kredit**

25.09.2016 Volksabstimmung	Fr. 370'000.00
<b>Total bewilligter Kredit</b>	<b><u>Fr. 370'000.00</u></b>

**Ausführungskosten**

Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr. 299'876.90
<b>Total Ausführungskosten</b>	<b><u>Fr. 299'876.90</u></b>

**Abrechnung**

Bewilligter Kredit	Fr. 370'000.00
Ausführungskosten	Fr. 299'876.90
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>- 18.95 % <u>Fr. -70'123.10</u></b>

**Einnahmen**

11.08.2022 Beteiligung Losinger Marazzi	Fr.	107'491.85
30.08.2022 Entschädigung AVU (GRB 2022/400)	Fr.	9'591.00
18.08.2023 Entschädigung IMMO (GRB 2022/400)	Fr.	39'709.15
<b>Total Einnahmen</b>	<b>Fr.</b>	<b><u>156'792.00</u></b>

**Nettokosten für die Gemeinde**

Ausführungskosten	Fr.	299'876.90
- Einnahmen	Fr.	156'792.00
<b>Nettokosten für die Gemeinde</b>	<b>Fr.</b>	<b><u>143'084.90</u></b>

**Begründung**

Der Kredit wurde 2016 aufgrund der Kostenschätzung basierend auf dem damals vorliegenden Vorprojekt ohne Produktangaben beantragt resp. beschlossen. Bereits eine Überprüfung des Kostenvoranschlages im Jahr 2020 hat ergeben, dass mit dem Ausführungsprojekt und den ausgewählten Produkten (Lieferant Unterflurcontainer) die Realisierungskosten rund CHF 70'000.- (inkl. MwSt.) unter dem beschlossenen Kredit liegen werden.

**Revisionsbemerkung**

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 5 / Konto 5600.5032.1300 (Direktion DUB; FK-Nr. P23004)****Wabern, Doppelspurausbau Frischingweg-Wabern-Kehrsatz Nord / Kanalerneuerung****Bewilligter Kredit**

12.02.2018 Parlament	Fr.	34'000.00
<b>Total bewilligter Kredit</b>	<b>Fr.</b>	<b><u>34'000.00</u></b>

**Ausführungskosten**

Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr.	0.00
<b>Total Ausführungskosten</b>	<b>Fr.</b>	<b><u>0.00</u></b>

**Abrechnung**

Bewilligter Kredit	Fr.	34'000.00
Ausführungskosten	Fr.	0.00
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>- 100 %</b>	<b><u>Fr. -34'000.00</u></b>

**Begründung**

Für das Projekt wurde seitens der BLS nie eine Schlussrechnung gestellt, was nun auch nicht mehr erwartet wird. Zur Bereinigung der Finanzdaten wird der Kredit daher abgeschlossen.

**Revisionsbemerkung**

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.