

Kreditabrechnungen

Kenntnisnahme/Beschluss; Direktion Präsidiales und Finanzen

1. Ausgangslage

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. G) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. D) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. C) der Gemeindeordnung die Nachkredite über Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflichtungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen.

2. Zusammenfassung Kreditabrechnungen

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft:

| Nr. | FK | Konto | Dir. | Objekt | Kredit | Jahr | Kosten | Abweichung | in % | NK GR | NK PAR |
|-----|-------|----------------|------|--|---|--------------|--------------|------------|-------|-----------|--------|
| 1 | 24001 | 5600.5032.1650 | DUB | Herzwil, Abwassererschliessung | 333'870.00 | 2022 | 373'965.51 | 40'095.51 | 12.01 | 40'095.51 | |
| 2 | 24003 | 5200.5040.2201 | DUB | Ersatzbau Recycling-sammelstelle Stapfen | 305'000.00 | 2021 | 303'166.42 | -1'833.58 | -0.6 | | |
| 3 | 24004 | 2420.5010.0550 | DPV | Niederscherli Haltenstrasse Böschungs- und Strassensanierung | 1'200'000.00 140'000.00 <u>1'340'000.00</u> | 2019 2022 | 1'336'902.50 | -3'097.50 | -0.23 | | |
| 4 | 24005 | 2420.5010.0551 | DPV | Niederscherli, Oberriedstrasse, Belagssanierung | 325'000.00 | 2020 | 320'679.68 | -4'320.32 | -1.33 | | |

Der Gemeinderat orientiert über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Abrechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt:

| Nr. | Datum letzte Buchung | Datum Abrechnung an FK |
|-----|----------------------|------------------------|
| 1 | 31.12.2023 | 11.03.2024 |
| 2 | 18.07.2024 | 06.08.2024 |
| 3 | 22.07.2024 | 12.09.2024 |
| 4 | 02.10.2024 | 13.11.2024 |

Es ist festzuhalten, dass die längeren Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen bei der Abrechnung führen. Dies erweist sich als sinnvoll.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:

koeniz / 930240

- Herzwil, Abwassererschliessung
- Ersatzbau Recyclingsammelstelle Stapfen
- Niederscherli Haltenstrasse Böschungs- und Strassensanierung
- Niederscherli, Oberriedstrasse, Belagssanierung

Köniz, 22.01.2025

Der Gemeinderat

Beilagen

- 1) Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament

Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament**Nr. 1 / Konto 5600.5032.1650 (Direktion DUB; FK-Nr. P24001)
Herzwil, Abwassererschliessung****Bewilligte Kredite**

23.05.2022 Parlament

Fr. 333'870.00

Total bewilligter Kredit**Fr. 333'870.00****Ausführungskosten**

Gemäss Kostenzusammenstellung

Fr. 373'965.51

Total Ausführungskosten**Fr. 373'965.51****Abrechnung**

Bewilligter Kredit

Fr. 333'870.00

Ausführungskosten

Fr. 373'965.51

Kreditüberschreitung 12.01%**Fr. 40'095.51****Einnahmen**06.10.2023 Kanton Bern, Bau – und Verkehrsdirektion,
Amt für Wasser und Abfall, Beitrag von 22.19% gemäss Verfügung

Fr. 69'242.00

./ Vorsteuerkürzung Einnahmen

Fr. -4'951.30

Total Einnahmen**Fr. 64'290.70****Nettokosten für die Gemeinde**

Ausführungskosten

Fr. 373'965.51

./ Einnahmen

Fr. 64'290.70

Nettokosten für die Gemeinde**Fr. 309'674.81****Begründung**

Wir mussten deutlich mehr vom Leitungsgraben in der Wiese/Feld spriessen / verstreben (gemäss Böschungsnachweis - Ingenieurbüro CSD).

Es mussten zusätzliche Drainageleitungen eingebaut werden wegen dem Grundwasser. Die Ausführung der Bauarbeiten war in den obersten 250 m sehr aufwändig auf Grund der Arbeiten im Grundwasser. Der Graben musste gespriesst und in Kurzetappen ausgeführt werden. Die Wasserhaltung war relativ aufwändig und die Arbeiten wurden durch diverse bestehende Werkleitungen behindert. Die Abteilung Verkehr und Unterhalt (Realisierung) verwirklicht auf dem neuem Leitungsabschnitt Schwendistrasse einen ganzen Belagsersatz - zusätzlicher Kostenteiler für die Siedlungsentwässerung und den Gewässerschutz.

Die bewilligten Eigenleistungen [GRB 2022/205](#) von CHF 33'387.00 wurden aus den obenerwähnten Gründen extern vergeben.

Revisionsbemerkung

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 2 / Konto 5200.5040.2201 (Direktion DUB; FK-Nr. P24003)
Ersatzbau Recyclingsammelstelle Stapfen****Bewilligter Kredit**

18.01.2021 Parlament

Fr. 305'000.00

Total bewilligter Kredit**Fr. 305'000.00****Ausführungskosten**

Gemäss Kostenzusammenstellung

Fr. 303'166.42

Total Ausführungskosten**Fr. 303'166.42**

Abrechnung

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Bewilligter Kredit | Fr. | 305'000.00 |
| Ausführungskosten | Fr. | 303'166.42 |
| Kreditunterschreitung | - 0.6 % | <u>Fr. -1'833.58</u> |

Revisionsbemerkung

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 3 / Konto 2420.5010.0550 (Direktion DPV; FK-Nr. P24004)
Niederscherli Haltenstrasse Böschungs- und Strassensanierung

Bewilligter Kredit

| | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|
| 27.05.2019 Parlament | Fr. | 1'200'000.00 |
| 03.05.2022 Gemeinderat | Fr. | 140'000.00 |
| Total bewilligter Kredit | Fr. | <u>1'340'000.00</u> |

Ausführungskosten

| | | |
|--------------------------------|------------|----------------------------|
| Gemäss Kostenzusammenstellung | Fr. | 1'336'902.50 |
| Total Ausführungskosten | Fr. | <u>1'336'902.50</u> |

Abrechnung

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Bewilligter Kredit | Fr. | 1'340'000.00 |
| Ausführungskosten | Fr. | 1'336'902.50 |
| Kreditunterschreitung | - 0.23% | <u>Fr. -3'097.50</u> |

Nettokosten für die Gemeinde

| | | |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| Ausführungskosten | Fr. | 1'336'902.50 |
| / . Eigenleistungen | Fr. | 120'000.00 |
| Nettokosten für die Gemeinde | Fr. | <u>1'456'902.50</u> |

Begründung

Im Jahr 2019 hat das Parlament einem Kredit von CHF 1'200'000 zugestimmt. Im Verlauf der Projektumsetzung stellte der zuständige Projektleiter, Markus Mani, fest, dass der Kredit nicht ausreichen würde. Daher wurde am 3. Mai 2022 beim Gemeinderat ein Nachkredit von CHF 140'000 beantragt. Mit diesem Nachkredit konnten alle Kosten gedeckt werden, und der Kredit wurde nahezu vollständig aufgebraucht.

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass sowohl die Ingenieurkosten als auch die Tiefbaukosten höher ausfielen als im ursprünglichen Antrag bzw. im Nachkredit vorgesehen. Demgegenüber waren die Kosten für Bereiche wie Kommunikation und Markierung deutlich geringer als erwartet.

Bei der Abrechnung wurde festgestellt, dass die Entschädigungszahlung von CHF 100.00 an Herrn Max Schenk-Binz nicht ausbezahlt wurde. Nach Rücksprache mit Herrn Schenk-Binz wurde die Auszahlung umgehend vorgenommen.

Revisionsbemerkung

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 4 / Konto 2420.5010.0551 (Direktion DPV; FK-Nr. P24005)
Niederscherli, Oberriedstrasse, Belagssanierung

Bewilligter Kredit

| | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------|
| 25.05.2020 Parlament | Fr. | 325'000.00 |
| Total bewilligter Kredit | Fr. | <u>325'000.00</u> |

Ausführungskosten

| | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------|
| Gemäss Kostenzusammenstellung | Fr. | 320'679.68 |
| Total Ausführungskosten | Fr. | <u>320'679.68</u> |

Abrechnung

| | | |
|------------------------------|-----|-----------------------------|
| Bewilligter Kredit | Fr. | 325'000.00 |
| Ausführungskosten | Fr. | 320'679.68 |
| Kreditunterschreitung | | Fr. <u>-4'320.32</u> |

- 1.33%

Einnahmen

| | | |
|---|------------|-------------------------|
| 30.09.2020 Verkehrsaufkommen Entschädigung 2017 – 2019 SBP* | Fr. | 5'669.75 |
| 26.01.2022 Verkehrsaufkommen Entschädigung 2020 – 2021 SBP* | Fr. | 9'564.25 |
| 30.09.2020 Verkehrsaufkommen Entschädigung 2022 SBP* | Fr. | 6'657.00 |
| 30.09.2020 Verkehrsaufkommen Entschädigung 2023 SBP* | Fr. | 9'104.25 |
| Total Einnahmen | Fr. | <u>30'995.25</u> |

* SPB = SwissBikePark

Nettokosten für die Gemeinde

| | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| Ausführungskosten | Fr. | 320'679.68 |
| + Interne Leistungen | Fr. | 32'000.00 |
| - Einnahmen | Fr. | 30'995.25 |
| Nettokosten für die Gemeinde | Fr. | <u>321'684.43</u> |

Begründung

Ohne die zusätzlichen Einnahmen von rund CHF 31'000 wäre der Kredit fast vollständig ausgeschöpft worden, wie ursprünglich angekündigt. Die Einnahmen, die durch das zu hohe Verkehrsaufkommen im SwissBikePark generiert wurden, waren im Parlamentsantrag vom Mai 2020 noch nicht bekannt. Gemäss Ziffer 18 Absatz 2 muss die Gemeinde die Erträge aus der Abgabe verwenden, wie in der Grundlagenvereinbarung vom 29.04.2014 festgelegt.

Revisionsbemerkung

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.